

监 理 日 志

工程名称: 宝应县南水北调工程

日期	2019年6月12日星期三	气候	多云	气温	17~29
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	浮吊6艘				
施工进度情况	A6: 跟踪穿洞试3人, 穿洞加固2人。B6: 跟踪穿洞试2人, 穿洞加固2人。B5: 浇筑压浆地网3人, 浇筑压浆1人。C6: 浇筑压浆地网2人, 浇筑压浆1人。				
检查发现的问题	今日巡视C6~AB区压浆量, 在浇筑压浆时, 发现部分压浆量不足, 立即停止浇筑, 要求施工单位整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	邵		总监签阅		

