

监 理 日 志

工程名称: 宝应县 100 MW 渔光互补光伏发电站项目部.

日期	2019 年 6 月 28 日 星期 五	气候	阴	气温	26℃-33℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	A区 12人 E区施工人数 13人 D区 3人 C区 9人				
施工机械动态:	A区 1台 4台 E区 1台 C区 1台 B区 1台				
施工部位进度情况	横净化区A 桥梁安装 7人 清理现场 5人 B3 立柱加固焊接 4人 B4区 跟踪系统接线 3人 横净化区C 通讯线连接 2人 横净化区B 螺栓加固 2人 跟踪调试 2人				
检查发现的问题	各区例行安全检查 统计各区施工进度 参加同策跟踪 调试会议 发现B区无补缺人员, 各区补缺人员少				
处理措施、意见、结果	通知总包添加人员补缺!				
协调内容或其他	C1区立柱加固焊接 3人 C2区 补缺 2人 C3区立柱加固焊接 2人 桥梁盖板 2人 D区 补缺 3人				
记录人	周飞	总监签阅	[Signature]		

