

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站项目部

日期	2019年6月30日 星期日	气候	阴	气温	24℃-31℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 27人					
施工机械动态: 船12条					
施工部位 进度情况	A区: 无施工人员 水质净化区: C信号箱接线1人 B区: 信号箱接线2人, 精架安装2人, 主柱加固3人 C区: 消缺10人, D区: 消缺6人, 管理人员5人, 管理现场 施工现场例行安全检查, 统计施工进度				
检查发现的问题	发现各标段消缺人数少				
处理措施、意见、结果	通知总包方, 抓紧消缺				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅			

