

监 理 日 志

工程名称: 宝应新阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年6月4日星期二	气候	晴	气温	22~34℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 21人					
施工机械动态: 发电机1台, 焊机2台, 浮船10艘					
施工部位 施工进度情况	1. 记录箱柜连接, A6: 检查: C1箱发电容量, 接地网引下线网双色漆, 柜内接地线材料, B6: 密实组件间绝缘层, 用试跟踪支架, 加同电机气导柱, B5: 柜C1箱, 跟踪支架旧试。				
检查发现的问题	今日下午检查23箱, 发现C1箱发电容量如下: B3-1-5 C1箱无电压, 23-4-1 C1箱无电压, 23-5-3无电压。 23-3-3无电压, 23-3-5无电压, 23-5-2无电压, 23-6-3无电压。 现场指导讨论, 单位尽快落实检查整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李坤		总监签阅		

