

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖10MW渔光互补项目

日期	2019年6月5日 星期三	气候	晴	气温	22~35℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	浮吊8艘				
施工部位进度情况	C区: 汇流箱接地连接。A6: 光伏区接地网317.4线刷漆。跟踪等调试。B6: 跟踪等调试减速机螺栓加固。互穿组件加固。B5: 光伏区接地网317.4线刷双色漆。				
检查发现的问题	今日巡检C区颜色及汇流箱发电量: 10-1-6~7汇流箱发电量低, 10-2-11发电量低, 13-1-10发电量低, 15-1-7发电量低, 15-1-11无发电量, 16-1-1无发电量, 17-1-9发电量低, 18-1-11发电量低, 19-1-11发电量低, 19-2-1发电量低。 现场要求施工单位负责人尽快安排人员整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李坤		总监签阅		

