

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年6月8日 星期六	气候	多云	气温	21~30℃
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 今日施工人员 11人					
施工机械动态: 浮船8艘					
施工部位进度情况	Ab: 光伏区接地引下线刷双色漆, 整改洞试跟踪联动试车。 Ab: 组件间接地线连接检查, 洞试跟踪等。B5: 支架组件加固, 光伏区接地网引下线刷双色漆。C区无人施工。				
检查发现的问题	1. 今日巡视: C~AB区施工区能量安全。B6: 区施工班组成员在施工作业时未穿戴安全带, 穿拖鞋, 未佩戴安全帽, 严重违反安全规定。立即打电话通知负责人对此人重新警告, 要求立即整改, 安全员现场监护, 安全员教育。 2. C区无人施工				
处理措施、意见、结果	C区无人施工要求总包负责人对C区无人施工的原因进行处理尽快解决并安排人员施工。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

