

监 理 日 志

工程名称: 宝应县 100MW 渔光互补发电站项目部

日期	2019年7月11日星期四	气候	多云	气温	23°C-30°C
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: ✓			
施工方人员动态:	19人 管理领班				
施工机械动态:	船 8 只				
施工部位进度情况	桶新化及A. 信号箱接线2人 立柱加固1人. A4. 安装桥架盖板4人. 5号区 组件间接地连接5人. 跟踪系统调试2人. 整理线路3人. 现场清理2人.				
检查发现的问题	现场例行安全查. 统计施工进度. 整理消缺项目单. 发现A4. 施工人员在未穿救生衣上船作业.				
处理措施、意见、结果	处理. 现场告知船上救生衣.				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅			

