

监 理 日 志

工程名称: 宝应县 100MW 渔光互补光伏发电站 项目部.

日期	2019 年 7 月 14 日 星期四	气候	晴	气温	23℃-32℃
监理人员动态:	4人.	材料进场、取样见证、合格情况: 围栏进场.			
施工方人员动态:	16人 管理人员 4人.				
施工机械动态:	船 5条				
施工部位进度情况	水质净化区A. 立柱加固焊接2人. 组件间接连接2人 清理3人 B3区. 安装阻尼器3人. 加固螺丝2人. 组件间接地连接2人. 现场清理2人.				
检查发现的问题	现场例行安全检查. 统计进度. 检验围栏质量. B3区施工人员未戴安全帽作业.				
处理措施、意见、结果	处理. 现场通知戴上安全帽				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅	李国		

