

监 理 日 志

工程名称: 罗应光伏100MW渔光互补项目

日期	2019年7月16日星期二	气候	晴	气温	24℃ ~ 32℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: ✓			
施工方人员动态: 施工2人.					
施工机械动态: 船1条					
施工部位进度情况	AB: 水质净化区消缺整改2人. (立柱加焊) E区: 无人施工.				
检查发现的问题	1. 水上作业人员未穿救生衣. 2. 安全工作交底未落实 3. 焊接质量差 (未满焊)				
处理措施、意见、结果	1. 通知总包单位对施工人员进行三级安全教育, 并以书面形式保留记录抄送我方. 2. 对施工人员(焊工)进行设计交底, 按照设计要求进行整改.				
协调内容或其他	E区质量问题较多, 无人整改.				
记录人	李国栋	总监签阅			

