

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW通光互补光伏电站项目部.

日期	2019年7月1日 星期一	气候	阴	气温	22℃-31℃
监理单位动态:	2人.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	34人. 管理人员5人.				
施工机械动态:	船. 14条				
施工部位进度情况	B1区. 安装桥架盖板. 3人. B3区. 信号箱接线. 2人. 安装桥架盖板. 2人. 加固立柱焊接. 4人. C区. 消缺. 10人. D区. 消缺. 6人. 水质净化区A. 立柱加固. 焊接. 2人. 1#4光伏线敷设. 3人. 箱变接线. 3人.				
检查发现的问题	巡视现场. 检查现场施工安全. 统计施工进度.				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅			

