

监 理 日 志

工程名称: 宝应县 100 MW 渔光互补光伏电站项目部

日期	2019年7月3日 星期三	气候	阴	气温	22℃-32℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态:	24人, 管理人员4人				
施工机械动态:	船, 1艘				
施工部位进度情况	水净化区A: 更换摆臂销子 2人, 通讯线敷设 6人. A4区: 跟踪调试 2人. B1区: 安装桥架盖板 3人, B3区: 立柱加固焊接 3人, 组装 3人. 整理线路 3人. 水净化区C: 信号箱接线 2人.				
检查发现的问题	理场例行安全检查: 统计施工进度. 发现: A1, A2, A3, B2, B4, 水净化区B, 无人消缺.				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	并网, 31号箱2台汇流箱, 29号箱变1台汇流箱.				
记录人	周飞	总监签阅			

