

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站项目部

日期:	2019年7月5日星期五	气候:	晴	气温:	31℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 煤到场			
施工方人员动态:	17人 管理人员5人				
施工机械动态:	船7条				
施工部位进度情况	水顶净化区A. 传感器接线4人 B4区安装桥架盖板3人 B3区安装桥架盖板2人. 安装阻压器2人. 整理线路2人 立柱加固焊接4人				
检查发现的问题	施工现场例行安全检查. 统计施工进度. 发现 B4区工人. 未穿救生衣. 未戴安全帽上船.				
处理措施、意见、结果	处理措施: 现场告知. 穿上救生衣. 戴上安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅			

