

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站项目部

日期	2019年7月6日星期六	气候	阴转雨	气温	24°-30°
监理人员动态: 4人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 19人 管理人员4人.					
施工机械动态: 船8条					
施工 部位 进度 情况	水塘净化区A 传感接线4人. A1区安装格架盖板3人. B3区安装阻尼器. 组件间接地连接3人. 安装格架盖板2人. 立柱加固焊接4人. 整理线路3人.				
检查 发现 的 问题	巡视现场例行安全检查. 统计施工进度.. 发现水1区工人未穿救生衣. 未戴安全帽上船.				
处理 措施 、 意见 、 结果	处理措施: 现场告知. 穿上救生衣. 戴上安全帽. 并通知总包. 加强安全管理.				
协调 内容 或 其他					
记录人	周飞	总监签阅			

