

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW通光互补光伏发电站项目部

日期	2019年7月7日 星期二	气候	晴	气温	22℃-30℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态:	24人, 管理人员4人				
施工机械动态:	船9条				
施工部位进度情况	水质净化区A: 立柱加固焊接2人, 信号箱接线2人, 安装桥梁盖板2人 B区立柱加固焊接4人, 组件间接地连接3人, 信号箱接线3人, 安装桥梁盖板2人, 水质净化区B 阻尼器更换销子2人				
检查发现的问题	施工现场例行安全检查, 查看施工质量, 统计施工进度, 发现水质净化区B, 工人未穿救生衣, 未戴安全帽上岗作业, 发现B区, 桥梁盖板安装不规范,				
处理措施、意见、结果	处理: 现场告知, 穿上救生衣, 戴上安全帽, 处理: 通知施工单位整改,				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅			

