

监 理 日 志

工程名称: 宝应县 100MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2019 年 7 月 8 日 星期 一	气候	阴	气温	21℃-27℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 18人 管理人员4人 施工机械动态: 船 7条			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	水质净化区 A. 立柱加固焊接 2人. A4区 安装桥架盖板 4人 B3区 跟踪调试 3人. 信号箱接线 2人. 组件间接地连接 3人 立柱加固焊接 4人.				
检查发现的问题	巡视现场: 查看施工质量. 统计进度. 例行安全检查 发现. A2. A3. A1. B1. B2 B.4 水质净化区 B.C 无 巡检人员,				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅			

