

监 理 日 志

工程名称: 江苏宝应100MW光伏发电项目

日期	2019年5月5日 星期日	气候	晴	气温	14℃-25℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: A区 1人 管理3人和3人 B区 1人 管理3人和2人					
施工机械动态: 渡船 6台					
施工部位进度情况	A区 A2区 104布线 直流电缆敷设。 A5区 组件连接 (背板线) 直流电缆接头制作 桥架安装。				
检查发现的问题	光伏区 例行安全巡查。 1. 光伏区 桥架无接地 2. 有外来非施工人员进行施工区域 C区 逆变器电缆线路连接从支架加固、桥架整改。 B6: 组件电缆敷设 敷设回平3电缆4人 焊接支架 组件间跨接扁钢以 连接信号线路4人 拖拽机回缆小管1人、 A6: 连接信号线路4人 敷设区接地网引下扁钢接以。 B5: 敷设区接地网引下扁钢接以。 今日巡视: A6区 45#箱变1台 汇流箱4台 44#箱变1台 箱变等。1号箱投运。现场打电话通知施工单位进行检查。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李小明		总监签阅		