

监理日志

日期: 2018.10.10

星期: 三

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 阵雨转多云

气温: 16℃-20℃

监 理 工 作 情 况	1、上午因雨天所有厂区均未施工; 2、下午供销区部分因雨天原因冲刷掉放线点, 重新放线。 3、下午供销区进行拆模, 条基的钢筋笼制作与沟槽的开挖。 4、下午机械区拆模, 并对拆掉后的模具进行绑扎和涂脱模剂, 机械厂区道路中心西北侧场地进行测量放线。 5、中心区东南区测量放线、放模、与排水沟的回填开挖。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南红太阳新能源科技有限公司	1、供销区 17 人拆模、制作钢筋笼、沟槽开挖。 2、机械区 17 人拆模、绑扎磨具与对磨具的脱模剂处理。 3、中心区东南区 9 人放模放线回填与开挖。
其 他 事 项	中心区东南区块打孔机一台, 挖掘机一台	
本日现场监理人员		任志会、张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表: 苗守明