

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 13 日

星期: 六

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 阴转小雨

气温: 16-20℃

监 理 工 作 情 况	1. 上午供销区绑扎钢筋笼并支模,下午浇筑条基要求施工方对预埋件位置进行校准与条基外型的把控; 2. 机械区浇筑独基振捣、找平、对挤,个别独基不要求施工方校取挤; 3. 东南区除草勾挖露头,下午用打桩机打桩; 4. 车棚区进行测量放线.	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖南红太阳	1. 供销区22人绑扎支模浇筑 2. 机械区24人浇筑独基 3. 东南区5人打桩; 4. 车棚区14人测量放线
其 它 事 项	打桩机一台	
本日现场监理人员		张良玉 徐美
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 潘宇明