

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 16 日

星期: 二

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 15-18℃

监
理
工
作
情
况

1. 供销区路边位置进行独立基础浇筑, 由于雨天施工要求施工方对浇筑后的基础进行防水处理, 在有个别独基模具未进行涂层处理, 要求施工方对未涂层的模具进行涂层;
2. 车队区上午独基垫层浇筑;
3. 东南区中心区对现场浇筑设备进场, 放线;
4. 机械厂区对西开挖接地沟槽并对现场独立基础模具进行绑扎与涂油;

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南红
太阳

1. 供销区24人浇筑支模绑筋放线.
2. 机械区24人绑模涂油.
3. 中心区东南区9人放线支设备

其
它
事
项

挖掘机一台

本日现场监理人员

张良玉、任志奎

记录人: 张良玉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗子明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制