

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 19 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 17-20℃

工程名称: 白沙光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 东南区浇筑微孔桩, 对现场有异议部分要求施工方改变桩位置并采用对接焊加钢板焊牢; 2. 车场区浇筑条基插入预埋件, 经业主同意将预埋件切断弯钩处理插入混凝土浇筑; 3. 供销区拍模; 4. 机械区浇筑条基拍模绑模涂油 5. 针对东南区现场存在问题下发通知单006通知单007	
施 工 情 况	施工单位 湖南红太阳科技有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 东南区13人浇筑条基; 2. 车场区20人浇筑条基; 3. 供销区8人拍模; 4. 机械区40人浇筑条基;
其 它 事 项		
本日现场监理人员 任志奎 张良才		
记录人: 张良才 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄宇明		