

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 22 日

星期: 一

工程名称: 白垆光伏发电项目

天气: 晴转小雨

气温: 14-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 东南区上午开挖排水沟; 下午测量箱变基础; 下午浇筑微孔桩; 2. 供销区浇筑条形基础, 绑扎钢筋笼, 拆除独立基础出模, 现场发现漏浆要求施工方封堵方可浇筑; 3. 机械区浇筑条形基础与独立基础, 另外对进场支架进行卸货; 4. 车队区对条形基础进行浇筑, 对跑模现象采取保护措施; 5. 针对东南区现场质量与安全屡教不改下罚款单;	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	蚌埠红 太阳科技 有限公司	1. 东南区 16 人灌注微孔桩 2. 供销区 2 人浇筑条形基础 3. 车队区 16 人浇筑条形基础 4. 机械区 30 人浇筑条形基础
其 它 事 项	天泵车一台, 罐车两台轮流替换	
本日现场监理人员		任志会、张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗明