

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 23 日

星期: 二

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 多云转小雨

气温: 15-18℃

监 理 工 作 情 况	1. 机械区浇筑桩基, 绑模, 开挖箱变基础沟槽, 支架到货在旁安装 2. 供电站开挖箱变基础沟槽, 对立柱螺丝孔开孔, 安置立柱, 挖槽系形 基础沟槽开挖, 3. 车棚区切割预埋件, 钢筋笼绑扎, 拆模安置立柱挖整层沟槽, 4. 中心区东南区开挖箱变基础并绑扎钢筋笼, 小塘部分铺设卵石方 便后续打条形垫层	
施 工 情 况	施工单位 湖南红太 阳	施 工 内 容 及 进 度 1. 机械区35人浇筑, 开挖, 绑模卸货, 安装支架 2. 供电站12人开孔, 挖槽立柱拆模 3. 车棚区11人制模立柱开挖 4. 中心区东南区11人绑筋 铺设石子 开挖基础
其 它 事 项	挖掘机台	
本日现场监理人员		任志会 张良全
记录人: 张良全		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明