

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 26 日

星期: 五

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 多云转晴

气温: 12-22℃

监 理 工 作 情 况	1. 供销区安装支架, 组装压块, 条形基础浇筑, 浇筑箱变基础; 2. 中心区独基绑模, 独基护理, 安放独基模具; 3. 车队区钢筋绑扎, 浇筑条基, 开挖箱变基础并浇筑安装立柱; 4. 机械区安装支架, 开挖电缆沟槽箱变基础绑筋;				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="379 1025 512 1093">施工单位</th><th data-bbox="512 1025 1345 1093">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="379 1093 512 1451">湖南红太阳</td><td data-bbox="512 1093 1345 1451"> 1. 供销区 17 人安装支架, 组装压块, 浇筑箱变; 2. 中心区 9 人护理独基, 放线安放独基模具; 3. 车队区 10 人安装立柱, 浇筑条基, 开挖并浇筑箱变基础; 4. 机械区 4 人安装支架, 电缆沟开挖等; </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	湖南红太阳	1. 供销区 17 人安装支架, 组装压块, 浇筑箱变; 2. 中心区 9 人护理独基, 放线安放独基模具; 3. 车队区 10 人安装立柱, 浇筑条基, 开挖并浇筑箱变基础; 4. 机械区 4 人安装支架, 电缆沟开挖等;
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
湖南红太阳	1. 供销区 17 人安装支架, 组装压块, 浇筑箱变; 2. 中心区 9 人护理独基, 放线安放独基模具; 3. 车队区 10 人安装立柱, 浇筑条基, 开挖并浇筑箱变基础; 4. 机械区 4 人安装支架, 电缆沟开挖等;				
其 它 事 项	小型挖掘机台, 泵车台				

本日现场监理人员	任志会, 张良玉
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制