

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 27 日

星期: 六

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 晴
气温: 13-26℃

监 理 工 作 情 况	1. 中心区绑扎系基钢筋笼, 独立基础支模, 下午对独立基进行浇筑, 对箱变基础的底板及配筋进行卸货。 2. 机械区破路安装支架, 箱变墙体支模, 对条形基础支模。 3. 供销区安装支架, 并绑扎箱变基础底板钢筋, 下午用小蜜蜂进行钻孔。 4. 车队区开挖垫层, 浇筑垫层, 绑扎箱变底板钢筋。	
施 工 情 况	施工单位: 海南昌太阳	施 工 内 容 及 进 度 1. 中心区 24 人 绑钢筋, 支模, 打孔, 浇筑 2. 机械区 40 人 破路, 安装支架, 箱变支模, 条形基础支模 3. 供销区 16 人 安装支架, 箱变基础底板绑筋, 打孔 4. 车队区 22 人 开挖垫层, 浇筑垫层, 绑扎箱变底板钢筋
其 它 事 项	打孔机一台, 小蜜蜂一台, 碎石机一台	
本日现场监理人员: 任志远 张良玉 记录人: 张良玉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任志远		