

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 31 日

星期: 3

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 晴

气温: 13-26℃

监 理 工 作 情 况	1. 供销区支模箱变浇筑微孔, 吊装组件 2. 机械区对进场组件进行卸货, 箱变基础绑扎钢筋并支模, 另有安装组件 3. 车队区条形基础绑扎钢筋并支模, 安装立柱, 箱变支模, 4. 中心区箱变基础支模, 安装立柱, 安装支架	
施 工 情 况	施工单位 海南昌 太阳	施 工 内 容 及 进 度 1. 供销区 22 人支模安装支架, 浇筑微孔 2. 机械区 4 人安装支架与组件对进场组件卸货 3. 车队区 18 人条形基础支模安装箱变模具 4. 中心区 17 人安装箱变基础安装支架
其 它 事 项		
本日现场监理人员	任志会 张自东	
记录人: 张自东	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明	