

监理日志

日期：2018.10.5

天气：晴

星期：五

气温：18℃-29℃

工程名称：白山光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、供销区进行测量放线。	
	2、机械场区独立基础模具正在制作。	
3、供销区中部与西侧水塘查看场地护坡。		
4、工程部根据现场整体情况召开临时会议针对工程整体进度、材料、定位放线尽快完成。根据现场地质不同制定相应措施。		
	施工单位	施工内容及进度
	湖南红太阳新能源科技有限公司	1、1 标段 6 人正在进行独立基础模具制作。 2、2 标段 6 人进行定位放线。 3、3 标段 4 标段暂未施工。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	任志会、张良玉	
记录人：张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表：苗守明	