

# 监理日志

日期: 2018.10.6

星期: 六

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 晴

气温: 16℃-29℃

|                            |                                                                                                                                      |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、为了推进工程进度并体现现场问题召开会议。</p> <p>2、现场巡视检查机械厂区的定点放线位置与圆筒模具制作。</p> <p>3、中心区东南区块位置的定位放线。</p> <p>4、复核供销区定位放线位置对存在遮阴部分现场要求施工单位进行整改调整。</p> |                                                                                      |
|                            | 施 工 单 位                                                                                                                              | 施 工 内 容 及 进 度                                                                        |
|                            | 湖南红太阳新能源科技有限公司                                                                                                                       | <p>1、机械厂区 14 人正在进行圆筒模具制作与摆放。</p> <p>2、供销区 6 人进行定位放线。</p> <p>3、中心区东南区块与车队区进行定位放线。</p> |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 中心区东南区块打孔机一台                                                                                                                         |                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                      | 任志会、张良玉                                                                              |
| 记录人: 张良玉                   |                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表: 苗守明                                                                 |