

监理日志

日期：2018.10.7

天气：晴

星期： 日

气温：18℃-29℃

工程名称：白沙光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、为了推进工程进度针对现场中心区东南区块池塘部分采用何种基础召开会议。</p> <p>2、现场巡视机械厂区对新进场材料微孔桩及预埋件、螺丝、弹垫等卸货。</p> <p>3、中心区东南区块位置的定位放线。</p> <p>4、供销区西侧水塘最西侧一列组件南北通道由 80 公分调整到 20 公分，原基础不变。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南红太阳新能源科技有限公司	<p>1、机械厂区 14 人正在进行模具摆放、材料卸货。</p> <p>2、供销区 6 人模具与钢筋笼制作。</p> <p>3、中心区东南区块与车队区进行定位放线。</p>
其 他 事 项	中心区东南区块打孔机一台	
本 日 现 场 监 理 人 员	任志会、张良玉	
记 录 人：张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表：苗守明	