

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 1 日

星期: 四

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 晴

气温: -13~25℃

监 理 工 作 情 况	1. 机械区安装支架、组件及箱变基础支模, 对进场电缆及组件进行卸货; 2. 车场区条形基础绑扎钢筋并进行浇筑, 对箱变基础进行浇筑; 3. 中心区箱变进行支模并对条形基础进行浇筑, 并浇筑微孔桩; 4. 供电站安装支架, 开挖电缆沟; 5. 设计方、施工方、业主方、监理方针对现场提出设计变更	
施 工 情 况	施工单位 湖南红太阳	施 工 内 容 及 进 度 1. 机械区50人安装支架、组件; 2. 车场区18人浇筑条形基础、箱变基础浇筑; 3. 中心区13人箱变支模、浇筑微孔桩; 4. 供电站2人新挖基模安装支架及箱变基础模具
其 它 事 项		
本日现场监理人员 任志宏、张良东		
记录人: 张良东 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任志宏		