

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 11 月 12 日

星期: 一

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 13℃-14℃

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监 理 工 作 情 况</p>                                                                                                                      | <p>1. 雨天一标未能施工, 只吊装箱变并制作电缆头;<br/>                 2. 车队区吊装箱变箱 逆变器房 下午安装箱变电缆头;<br/>                 3. 供销区吊装箱变;<br/>                 4. 中心区浇筑微孔桩. 对箱变检修平台做防水并在预埋件上引伸接地扁钢</p> |                                                                                                                                                                                     |
| <p>施 工 情 况</p>                                                                                                                          | <p>施工单位<br/><br/>湖南红太阳</p>                                                                                                                                                  | <p>施 工 内 容 及 进 度<br/><br/>                 1. 机械区6人吊装箱变;<br/>                 2. 车队区5人吊装箱变并制作电缆头;<br/>                 3. 供销区5人吊装箱变;<br/>                 4. 中心区浇筑微孔桩对箱变做防水接地处理</p> |
| <p>其 它 事 项</p>                                                                                                                          | <p>吊车2台(25T), 半挂平板车2辆</p>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| <p>本日现场监理人员: 张健东 任志云<br/>                 记录人: 张健东<br/>                 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明<br/>                 江苏省住房和城乡建设厅监制</p> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |