

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 12 日

星期: 一

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 13℃-14℃

监 理 工 作 情 况	1. 雨天一标未能施工, 只吊装箱变并制作电缆头; 2. 车队区吊装箱变箱 逆变器房 下午安装箱变电缆头; 3. 供销区吊装箱变; 4. 中心区浇筑微孔桩. 对箱变检修平台做防水并在预埋件上引伸接地扁钢	
施 工 情 况	施工单位 湖南红太阳	施 工 内 容 及 进 度 1. 机械区6人吊装箱变; 2. 车队区5人吊装箱变并制作电缆头; 3. 供销区5人吊装箱变; 4. 中心区浇筑微孔桩2人浇筑微孔桩对箱变做防水接地处理
其 它 事 项	吊车2台(25T), 半挂平板车2辆	
本日现场监理人员 张德东 任志远		
记录人: 张德东 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任志远		