

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 14 日

星期: 三

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 小雨转阴
气温: 14-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 中心区开挖电缆沟安装汇流箱并敷设电缆; 2. 供销区电缆箱变变接头制作安装汇流箱并敷设2X70电缆; 3. 机械区箱变变接头制作并做耐压试验;对水基基础进行浇筑回填箱变基础; 4. 车队区砌筑排水沟光纤敷设箱变砌筑台阶;	
施 工 情 况	施工单位 湖南红太阳科技有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 中心区9人安装汇流箱开挖接地沟槽并敷设电缆; 2. 供销区12人敷设电缆箱变变接头制作并回填箱变基础; 3. 机械区20人浇筑箱变基础电缆制作接头回填箱变基础; 4. 车队区6人砌筑排水沟光纤敷设箱变砌筑台阶;
其 它 事 项	挖掘机台	
本日现场监理人员: 张康 任志宏 记录人: 张康 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗朝		