

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 15 日

星期: 四

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 中雨

气温: 13-15℃

监 理 工 作 情 况	1. 车队区进行并网前的启动会议, 针对现场情况进行并网要求; 2. 我监理单位对并网前提出并网前交接试验, 开路电压短路电流的检测, 箱变复合开关冲击试验, 柜内无零件清理干净; 3. 并网成功, 并拉横幅对各级领导进行照片记录; 4. 机械区、供销区电缆敷设及光纤监控敷设;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南红太阳	1. 车队区施工、监理、业主、箱变厂家对并网前进行启动会议; 2. 车队区对箱变调试后进行并网, 最后并网成功并拍照记录; 3. 机械区、供销区对电缆敷设并制作接头;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张良玉 任志军
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明

江苏省住房和城乡建设厅监制