

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 18 日

星期: 12

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 7-11℃

监 理 工 作 情 况	1. 中心区东南区试打组件接地; 箱变电缆头制作, 安装组件, 开挖微孔; 2. 供销区高压电缆头制作 敷设汇流箱至逆变器(集中式) 2X70 电缆; 3. 机械区安装组件, 平整场地; 4. 调试回 监控设备;	
施 工 情 况	施工单位 湖南红太阳科技	施 工 内 容 及 进 度 1. 中心区东南区 10 人组件接地安装, 组件安装, 箱变电缆头制作, 开挖微孔 2. 供销区 8 人高压电缆制作, 敷设 2X70 电缆 3. 机械区 20 人安装支架, 平整场地; 4. 4 人调试监控;
其 它 事 项	25T 挖掘机一台	
本日现场监理人员		任志宏 张强
记录人: 张强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄宇明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制