

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 2 日

星期: 五

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 晴

气温: 14-23℃

监 理 工 作 情 况	1. 供销区放线安装组件支架并对地基进行养护; 2. 中心区东南区搬运支架安装支架安装立柱箱变支模, 下午检查发现地基沉降(中混泥土)高度不符合要求要求施工方整改; 3. 机械区箱变支模安装、支架安装, 组件安装; 4. 车棚区系基支模, 电缆沟开挖安装立柱安装组件; 5. 车棚区检修平台边缘位置过高不易排水要求施工方对检修台重新找平方便后期排水;	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南红太阳	1. 供销区2人安装组件支架地基养护; 2. 中心区东南区16人箱变支模安装支架立柱; 3. 机械区50人箱变支模安装支架组件安装; 4. 车棚区19人系基支模安装组件电缆沟开挖;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任范会 张良东
记录人: 张良东		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明