

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 23 日

星期: 五

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 晴
气温: 7-18℃

监 理 工 作 情 况	1. 供销区石砌筑电缆沟, 焊接接地, 汇流箱接线, 4平方光伏电缆穿管并埋地敷设; 2. 中心区箱变电缆头制作, 安装组件, 焊接接地, 开挖电缆沟安装支架; 3. 机械区浇筑独立基础, 汇流箱接线, 安装支架, 安装组件, 焊接接地	
施 工 情 况	施工单位 湖南红太阳科技	施 工 内 容 及 进 度 1. 供销区12人石砌筑电缆沟, 接地焊接, 汇流箱接地 2. 中心区10人开挖电缆沟, 安装组件, 安装支架 3. 机械区25人浇筑独立基础, 汇流箱接线, 安装支架, 安装组件
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 任志美 张良玉		
记录人: 张良玉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡宇明		

江苏省住房和城乡建设厅监制