

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 24 日

星期: 六

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 晴

气温: 8~20℃

监 理 工 作 情 况	1. 机械区安装支架、安装组件、焊接接地扁铁, 组间间接地安装并网; 2. 供电区石砌电缆沟(电缆), 立杆上接地防腐, 箱变并网; 3. 中心区箱变试并网, 安装组件, 焊接扁铁, 扁铁防腐处理; 4mm²光伏电缆接线;	
施 工 情 况	施工单位 湖南红太阳科技	施 工 内 容 及 进 度 1. 机械区 25人安装支架组件、箱变并网 2. 供电区 2人石砌电缆沟防腐、箱变并网 3. 中心区 10人安装组件、焊接扁铁接光伏线
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张良忠, 任志军 记录人: 张良忠 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 南凯凯		