

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 3 日

星期: 六

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 晴
气温: 15-26℃

监 理 工 作 情 况	1. 中心区安装支架, 安装立柱, 开挖电缆沟及浇筑箱变基础 2. 机械区安装架吊装组件, 吊装逆变箱体及组串式逆变器浇筑箱变基础 3. 供能区安装支架安装组件浇筑箱变基础 4. 车队区安装支架安装组件开挖接地沟槽, 吊装逆变箱体	
施 工 情 况	施工单位 湖南红太 阳	施 工 内 容 及 进 度 1. 中心区 16 人安装支架, 立柱, 开挖电缆沟及浇筑箱变 2. 机械区 50 人安装支架及组件 3. 供能区 20 人浇筑箱变基础, 安装支架 4. 车队区 19 人安装支架, 安装组件, 开挖沟槽
其 它 事 项	吊车一台	
今日现场监理人员: 任志宏 马长健 记录人: 马长健 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任志宏 江苏省住房和城乡建设厅监制		