

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 6 日

星期: 二

工程名称: 白沙岩光伏发电项目

天气: 多云

气温: 12-17℃

监
理
工
作
情
况

1. 轿河区安装组件安装支架铺设与焊接地线并打接地极
2. 中心区安装组件
3. 机械区焊接地线扁钢并打接地极浇筑箱变地基浇筑箱变支模
4. 供销区浇筑地基, 安装组件, 接地沟槽开挖, 箱变支模
5. 顶管施工 供销区顶管至中心区

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

湖南红
太阳

1. 轿河区19人安装组件支架扁铁接地极
2. 中心区13人安装组件
3. 供销区24人浇筑地基安装组件接地
4. 供销区24人
- 机械区40人焊接地线扁钢浇筑箱变地基浇筑

其
它
事
项

本日现场监理人员

倪志云 张良全

记录人: 张良全

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王守明