

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 11 月 08 日

天气: \_\_\_\_\_  
气温: \_\_\_\_\_

星期: 一  
工程名称: 白沙光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 供锁区打基础模具摆放绑扎安装组件支架放线开挖至机械区电 缆沟</p> <p>2. 东南区打般运组件安装组件安装逆变器与汇流箱;</p> <p>3. 机械区开挖电端沟安装组件对电端放线, 基础绑扎防风网架;</p> <p>4. 车队区安装组件电端放线;</p> <p>5. 召开工程例会, 对各类问题汇总并形成会议纪要</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	<p>湖南红 太阳</p>	<p>1. 供锁区 19 人 打基础绑扎摆放安装组件电端放线;</p> <p>2. 东南区 13 人 安装组件汇流箱逆变器</p> <p>3. 机械区 10 人 电端放线开挖电端沟</p> <p>4. 车队区 19 人 安装组件电端放线</p>
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	张良东 任志远
	记录人: 张良东	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南 宇 明