

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 9 日

星期: 五

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 多云转晴

气温: 8-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 供销区安装支架、安装组件、独基模具制作与浇筑独基基础; 2. 机械区电缆敷设条基绑扎钢筋笼并吊装集中式逆变器与箱变; 3. 中心区开挖电缆沟安装支架敷设4平方光伏电缆; 4. 车队区安装汇流箱电缆并做电用金属软管对汇流箱电缆进行保护, 车队区至升压电站电缆沟开挖.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南红太阳	1. 供销区15人安装支架、组件浇筑独基; 2. 机械区4人敷设电缆吊装箱变 3. 中心区2人开挖电缆沟敷设搭接4平方光伏电缆; 4. 车队区15人敷设电缆与箱变至升压站的开挖
其 它 事 项	吊车一台; 挖掘机一台	
本日现场监理人员 侯志军 张良东		
记录人: 张良东		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇翔