

日期: 2018 年 12 月 2 日

星期: 17

工程名称: 白沙光伏项目

监 理 日 志 ()

天气: 小雨

气温: -15-21℃

监 理 工 作 情 况	1. 供电区砌筑电缆沟; 2. 机械区摆放独基基础模具并进行浇筑, 砌筑电缆沟, 焊接阵列间接地扁钢, 安装立柱, 安装斜撑与组件间接地; 3. 中心区东南区因电缆未到场(需为)未能顺利施工。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="368 965 507 1010">施工单位</th><th data-bbox="507 965 1316 1010">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="368 1010 507 1406"> 湖南红太阳科技 </td><td data-bbox="507 1010 1316 1406"> 1. 供电区6人砌筑电缆沟; 2. 机械区10人焊接扁钢, 安装组件间接地, 浇筑独基安装立柱 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	湖南红太阳科技	1. 供电区6人砌筑电缆沟; 2. 机械区10人焊接扁钢, 安装组件间接地, 浇筑独基安装立柱
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
湖南红太阳科技	1. 供电区6人砌筑电缆沟; 2. 机械区10人焊接扁钢, 安装组件间接地, 浇筑独基安装立柱				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	任志多 张良玉				
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 肖宇明				