

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 3 日

星期: /

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 多云

气温: 10-21℃

监 理 工 作 情 况	1. 机械区安装组件, 砌筑电缆沟, 安装斜撑 2. 供销区对招待所屋面进行防水, 砌筑电缆沟 3. 中心东南区电缆未到货无法施工;	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	海南红太阳科技	1. 机械区 12 人安装组件砌筑电缆沟, 安装斜撑; 2. 供销区 6 人砌筑电缆沟;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张建东 任蕊蕊
记录人: 张建东		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 南利