

监理日志

日期: 2018.1.10

星期: 四

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 中雨转小雨

气温: 3℃-5℃

监 理 工 作 情 况	1、机场区块对增容进场组件进行人工卸货。 2、招待所屋面增容部分人工牵引檩条至屋面。 3、承包单位项目部增容屋面进行独立模具及檩条搬运至屋面。	
	施工单位 湖南红太阳新能源科技有限公司	施工内容及进度 1、招待所屋面上午 12 人对檩条进行牵引, 对 12 箱组件吊装卸货。 2、下午承包单位项目部 12 人往屋面搬运檩条、独立模具。 3、机械区增容部分上午 7 人对 4 箱进场组件进行卸货。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	任志宏、张良平	
记录人: 张良平	总监理工程师/总监理工程师代表: 连守明	