

监理日志

日期: 2018.1.11

星期: 五

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 小雨转阴

气温: 3℃-5℃

监 理 工 作 情 况	1、机场区块对增容檩条、组件安装。 2、招待所屋面增容部分搬运檩条及檩条安装。 3、承包单位项目部增容屋面进行独立模具及檩条搬运至屋面，针对雨天及屋面无女儿墙及防护栏杆下发监理通知单 023 和监理通知单 024。 4、供销区增容部分进行立柱及檩条安装。	
	施工单位 湖南红太阳新能源科技有限公司	施工内容及进度 1、招待所屋面上午 4 人对檩条进行安装，下午 12 人搬运檩条。 2、机械厂区对增容部分 6 人进行组件安装。 3、供销区 4 人下午对增容部分进行立柱及檩条安装。 4、施工项目部上午搬运独立模具及檩条。
其他事项		
本日现场监理人员	任志奎 张良全	
记录人: 张良全	总监理工程师/总监理工程师代表: 苗宇明	