

监理日志

日期: 2018.1.12

星期: 六

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 阴转小雨

气温: 3℃-7℃

监 理 工 作 情 况	1、机场区块增容部分安装组件、焊接扁铁。 2、招待所屋面增容部分安装檩条。 3、承包单位项目部增容屋面独立基础浇筑，下午吊装檩条。 4、供销区增容部分进行檩条及组件安装。	
	施工单位 湖南红太阳新能源科技有限公司	施工内容及进度 1、招待所屋面上午 4 人对檩条进行安装，下午 4 人安装供销区组件。 2、机械厂区对增容部分 6 人进行组件安装及扁钢焊接。 3、施工项目部屋面增容部分 12 人进行基础浇筑及檩条吊装。
其他事项		
本日现场监理人员	任志远 张良安	
记录人: 张良安	总监理工程师/总监理工程师代表: 肖宇明	