

监理日志

日期: 2018.1.9

天气: 小雨

星期: 三

气温: 2℃-4℃

工程名称: 白沙光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、机场区块增容部分浇筑后的独立基础进行拆模，并对浇筑后的独立基础安装立柱及支架。 2、招待所屋面增容部分进行拆模，并往屋面搬运檩条。 3、中心区东南区对独立基础绑扎并摆放后进行浇筑，现场发现浇筑后出现漏浆现象，要求施工方对其独基进行更换浇筑或加固处理。 4、供销区对微孔桩进行灌注。	
	施工单位 湖南红太阳新能源科技有限公司	施工内容及进度 1、供销区上午 12 人浇筑微孔桩。 2、下午中心区东南区 12 人浇筑独立基础。 3、机械区增容部分 7 人拆模、安装支架。
其他事项		
本日现场监理人员	张良兵 张良兵	
记录人: 张良兵	总监理工程师/总监理工程师代表: 苗宇明	