

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 21 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 22-29℃

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 对1#厂房施工屋面进行巡视. 现场问题: 1. 施工进度缓慢以及人员调配不合理. 处理措施: 建议现场负责人加大人员调配工作及有效的对工作安排进行适当调整, 确保工程保质保量的完成	
施 工 情 况	施工单位 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 1#房屋面进行定位放线及夹具安装, 共计10人完成比例 32%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张海龙 徐文平
记录人: 张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建