

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 22 日

天气: 晴

气温: 22-28℃

星期: —
工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 对1#厂房施工区域进行巡视。

现场问题:

1. 部分施工人员夹具安装, 不规范操作, 对构配件造成损坏。

处理措施:

1. 要求相关责任人加强质量管理, 并对安装完成部分检查, 对损坏件进行及时更换。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

深圳市

1. 1#库材料堆放处, 进行配件拼装。

中航三鑫

2. 1#厂房屋面进行定位放线及夹具安装, 完成占比47%。

光伏工程

有限公司

其
它
事
项

本日现场监理人员

张海龙 徐文平

记录人: 张海龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

