

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 24 日

星期: 三

天气: 多云
气温: 20-25℃

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	1. 对支架导轨吊装过程中进行旁站。 2. 对1#厂房屋顶施工区域进行巡视。 现场问题: 1. 材料吊装过程中, 吊装区域未进行设置警示标示牌。 处理措施: 已要求现场安全专职人员对施工区域进行合理的设置, 并对该项问题进行整改监督。	
施 工 情 况	施工单位 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 1#厂房屋顶导轨进行吊装, 完成比例 100%。 2. 1#厂房屋顶夹具进行安装, 完成比例 77%。 3. 1#厂房屋顶导轨进行安装, 完成比例 3%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张海龙 徐文平		
记录人: 张海龙 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建